

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2012 roku	Poniesione nakłady w 2012 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, Zdrojowa, Ratowników Górskich, Wczasowa	435 000,00	425 537,58	425 537,58	0,00	0,00	425 537,58	W 2012 roku zrealizowano budowę sieci wodociągowych w ulicach: Ratowników Górskich, Zdrojowej, Źródlanej. Kwotę 51.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przeznaczone zostały na budowę sieci wodociągowej w ul. Wczasowej i Zakopiańskiej.
2.	400 40095	Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha- II etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
3.	400 40095	Modernizacja ujęcia wody WRZOS- II etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
4.	400 40095	Budowa wodociągu ul. Górską	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
5.	400 40095	Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów- Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
6.	400 40095	Modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody ŁUŻYCE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
7.	400 40095	Przygotowanie do eksploatacji ujęcia wody LEŚNA DROGA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
8.	400 40095	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono dokumentację projektową. Dalsze prace prowadzone będą w roku 2013.

9.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie nowej drogi łączącej ul. Zdrojową z ul. Wyszyńskiego	7 800,00	6 446,11	6 446,11	0,00	0,00	6 446,11	Zadanie zostało zakończone.
10.	600 60013	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie " Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich	225 000,00	195 528,11	195 528,11	0,00	0,00	195 528,11	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane środkami Województwa Dolnośląskiego
11.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	1 185 602,00	1 033 339,20	1 033 339,20	0,00	0,00	1 033 339,20	Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. trwały prace związane z przebudową ulicy Zdrojowej – roboty nawierzchniowe oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
12.	600 60016	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane w 2012 roku. Zaplanowane w budżecie na 2013 r.
13.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35, am.5, obręb VI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
14.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
15.	600 60016	Budowa drogi dojazdowej- zjazdu do nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wystąpiono do zarządcy drogi o określenie warunków wykonania przedmiotowego zjazdu
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+770)- nawalne opady i powódź 2010 r	529 691,00	529 641,13	10 420,00	0,00	519 221,13	529 641,13	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 519.221,13 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 770 mb drogi.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Górzysta w Świeradowie-Zdroju (km 0+232-0+720)- nawalne opady i powódź 2010 r	468 961,00	468 945,84	28 402,50	0,00	440 543,34	468 945,84	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 440.543,34 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 744 mb drogi.

18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Leśna w Świeradowie-Zdroju (km 0+6130+843)-nawalne opady i powódź 2010 r	384 574,00	384 505,06	22 197,27	0,00	362 307,79	384 505,06	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 362.301,79 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 330 mb drogi.
19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju	467 745,00	467 745,00	14 145,00	0,00	453 600,00	467 745,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi w kwocie 453.600,00 zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 285 mb drogi.
20.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	5 658,00	Zadanie zrealizowane sporządzono dokumentację projektową. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013.
21.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	Zadanie zrealizowane sporządzono dokumentację projektową. Dalsza realizacja nastąpi w roku 2013.
22.	600 60078	Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy ww. obiektu. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
23.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smerkiem w Górach Izerskich	8 132,00	8 127,49	8 127,49	0,00	0,00	8 127,49	Zadanie zostało zrealizowane. W 2012 r. nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu.
24.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	900 000,00	886 862,11	886 862,11	0,00	0,00	886 862,11	W 2012 r. kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową młyna wodnego. Planowane zakończenie prac – 2013 r.
25.	700 70005	Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	1 368 660,00	1 210 903,81	1 210 903,81	0,00	0,00	1 210 903,81	W 2012 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie projekt .Zadanie było Współfinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013
26.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	700 70005	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Sanatoryjnej 30	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012.

28.	700 70005	Adaptacja pustostanów na lokale mieszkalne	25 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	Wykonano projekt przebudowy budynku przy ul .Myśliwskiej 5.
29.	700 70005	Adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne	70 000,00	66 533,95	66 533,95	0,00	0,00	66 533,95	Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku. Ujęto w wykazie wydatków które nie wygasły z upływem roku 2012.
30.	700 70005	Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku, zaplanowane w budżecie na 2013 rok.
31.	700 70005	Budowa trzech budynków mieszkalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało realizowane w bieżącym roku ze względu na przesunięcie planowanych środków finansowych na zadania realizowane przy współudziale środków z UE.
32.	700 70005	Nabycie budowli PKP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przejęcie budowli PKP nastąpi w 2013 r.
33.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym na poszerzenie dróg)	21 000,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00	W 2012 roku dokonano zakupu działki nr 14/1 am.14 i 11/1, am.10, Obr VI
34.	710 71035	Odbudowa kaplic cmentarnych (wykonanie projektu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
35.	750 75023	Zakup serwera, komputera i Windows serwer 2008	21 980,00	21 087,89	21 087,89	0,00	0,00	21 087,89	Zadanie zrealizowane zakupiono serwer HP Proliant DL38067 oraz komputer graficzny.
36.	754 75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano i zamontowano bramę garażową w remizie OSP Czerniawa.
37.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu pożarniczego	4 964,00	4 963,69	4 963,69	0,00	0,00	4 963,69	Udzielono dotacji dla OSP na zakup piły do cięcia betonu.
38.	754 75412	Zakup i montaż systemu ostrzegania dla ludności SiMS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i wdrożono Samorządowy Informator SMS, który ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami. System zakupiono z otrzymanych środków z PZU S.A.
39.	801 80101 80110	Opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy Sali gimnastycznej – adaptację pomieszczeń na bibliotekę miejską	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.

40.	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku ze względu na brak środków finansowych.
41.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	37 165,00	37 164,99	37 164,99	0,00	0,00	37 164,99	Zadanie zostało zrealizowane.
42.	900 90001	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe na zakup przenośnego ślimaka. Zostały one jednakże przesunięte na realizację innych zadań budżetowych.
43.	900 90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	2 880,70	2 880,70	0,00	0,00	2 880,70	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pompę WZA4.04 na oczyszczalnię ścieków ECOLO_CHIEF.
44.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	105 000,00	92 948,00	92 948,00	0,00	0,00	92 948,00	W 2012 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. Złożono również wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni dla osiedla Czerniawa – otrzymano decyzja o przyznaniu środków – realizacja zadania nastąpi w 2013 r i będzie Współfinansowane ze środków UE.
45.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	425 400,00	425 295,70	425 295,70	0,00	0,00	425 295,70	W bieżącym roku zrealizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Ratowników Górskich, Zdrojowej, Źródlanej.
46.	900 90004	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach: Wyszyńskiego, Zakopiańskiej, Dolnej, Chrobrego i Stokowej w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową.
47.	900 90095	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie- Zdroju (opracowanie studium wykonalności i plany funkcjonalno- użytkowego)	30 000,00	27 546,75	27 546,75	0,00	0,00	27 546,75	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonano studium wykonalności i plany funkcjonalno- użytkowego. Złożono wniosek o dofinansowanie
48.	900 90095	Przebudowa cieków wodnych przy ul. Krętej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono zbyt niskie środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania
49.	921 92120	Sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone
		Razem	6 943 383,00	6 466 000,11	4 686 327,85	0,00	1 779 672,26	6 466 000,11	x