

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku										
Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2010 roku	Poniesione nakłady w 2010 roku	Źródła finansowania					Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	inne źródła		RAZEM		
środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400 40002	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	146 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	Zadanie wykonane. W ramach zadania wybudowano studnię betonową, zamontowano filtr wody oraz promiennik UV.
2.	400 40078	Odbudowa ujęcia wody WRZOS w Świeradowie-Zdroju	236 000,00	232 038,11	17 295,00	0,00	0,00	214 743,11	232 038,11	Zadanie wykonane. W ramach zadania odbudowano komorę żelbetową, wybudowano próg piętrzący, zamontowano. Dotacja MSWiA w wysokości 214 743,11 zł.
3.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	4 648 540,00	3 268 697,42	0,00	1 298 945,81	1 969 751,61	0,00	3 268 697,42	Zostało wykonane: około 55% zakresu budowy nowej drogi gminnej od ulicy Kardynała St.Wyszyńskiego z łącznikiem do ulicy Piastowskiej, tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, roboty ziemne, podbudowy pod jezdnię i chodniki, krawężniki kamiennej, częściowo chodniki z kostki granitowej. Około 90% zakresu przebudowy ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą. Około 60% zakresu przebudowywanej ulicy Wczasowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą. W całości została wykonana przebudowa ulicy Górskiej wraz z infrastrukturą.
4.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marsz. J. Piłsudskiego	4 000,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	Dokonano wydzielania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego etapu realizacyjnego zadania z dokumentacji inwestycji sporządzonej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni wraz z infrastrukturą – ul. Zdrojowa w Świeradowie-Zdroju”

5.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	25 000,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz promocję projektu
6.	600 60078	Przebudowa drogi powiatowej N 2446D na odcinku Pobiedna-Czeraniwa w km 9+260+-10+161	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę jezdni na dł. 901 mb. Wraz z jednostronnym chodnikiem.
7.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju	382 000,00	152 996,62	12 000,00	0,00	0,00	140 996,62	152 996,62	Zadanie zrealizowano w 39,17 %. Wykonano rozbiórkę istniejącego mostu wraz z wykopami pod fundamenty nowych przyczółków. Dofinansowanie z MSWiA wyniosło:..... (140.996,62 zł?)
8.	600 60016 60078	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	595 000,00	589 940,00	202 940,00	0,00	0,00	387 000,00	589 940,00	Zadanie zostało wykonane. Dofinansowanie dotacją z MSWiA wyniosło 387.000 zł. Wykonano odbudowę 360 mb. drogi z kostki kamiennej wraz z regulacją 9 studni kanalizacji deszczowej.
9.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	186 500,00	185 658,93	64 658,93	0,00	0,00	121 000,00	185 658,93	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z dotacji MSWiA wyniosło 121.000 zł. Odbudowano 191 mb drogi w technologii kostki brukowej betonowej.
10.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	242 700,00	242 260,00	71 760,00	0,00	0,00	170 500,00	242 260,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z dotacji MSWiA wyniosło 170.500 zł. Odbudowano 232 mb drogi w technologii kostki brukowej betonowej oraz wykonano przepust o długości 6 mb.
11.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	129 000,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	7 097,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania oraz poniesiono wydatki na menadżera projektu.
12.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	500 000,00	429 648,84	0,00	0,00	429 648,84	0,00	429 648,84	Zostało wykonane 20% zakresu zadania, w tym: wzmocnienie i wykonanie izolacji fundamentów budynku młyna wodnego, rozbiórka budynku „starej obory”, budowa budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudowa budynku stodoły na wiatę, wykonanie drenażu terenu, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków, wykonanie cieku wodnego z mostkiem i murkami oporowymi, wykonanie zewnętrznych schodów do budynku młyna od strony południowej
13.	700 70005	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	64 700,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.
14.	700 70005	Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	50 000,00	37 188,91	37 188,91	0,00	0,00	0,00	37 188,91	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania

15.	700 70005	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Przygotowano dokument strategiczny niezbędny do aplikacji o fundusze europejskie w ramach Działania 9.2 RPO WD na lata 2007-2013
16.	700 70005	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	Zadanie zostało zrealizowane. Odkup udziałów w nieruchomości na potrzeby drogi gminnej stanowiącej ulicę Willową.
17.	700 70005	Zakup działki gruntu nr 25/3 am.9, obr. 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Realizację zadania przeniesiono na 2011 rok.
18.	700 70005	Zakup działki gruntu nr 57/1 am.9, obr. 4 przy ul. Piastowskiej na poszerzenie pasa drogowego	6 000,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakup części gruntów działki nr 57/3, am. 9 Obr 4 na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.
19.	720 72095	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	16 439,00	16 438,76	16 438,76	0,00	0,00	0,00	16 438,76	Zakupiono: komputery- 3 komplety, skaner do obiegu dokumentów, UPS. Wykonano infrastruktura sieciowa
20.	750 75075	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2010 roku nie zakupiono gry promocyjnej.
21.	754 75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2010 roku zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak środków finansowych.
22.	754 75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	Zadanie zrealizowane.
23.	801 80101	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	5 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Zrezygnowano z realizacji inwestycji.
24.	801 80101	Zakup trybun na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane.
25.	801 80101	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	16 500,00	16 397,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	16 397,00	Zadanie zrealizowane.
26.	801 80101	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2011 rok
27.	801 80104	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup krajalnicy stanowił wydatek bieżący, gdyż jej wartość nie przekroczyła 3.500 zł.

28.	801 80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	15 000,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	Zadanie zrealizowane.
29.	801 80104	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	6 300,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	6 224,00	Zadanie zrealizowane.
30.	900 90001	Budowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	10 000,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	Zadanie zrealizowane.
31.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	10 000,00	7 107,50	7 107,50	0,00	0,00	0,00	7 107,50	Zostały zakupione mapy ewidencyjne Czerniawy, została sfinansowana opinia dotycząca przedłożonych przez wykonawcę koncepcji oczyszczalni ścieków
32.	900 90001	Zakup urządzeń wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej oraz alarmu przeciwwłamaniowego na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej	6 000,00	4 728,16	4 728,16	0,00	0,00	0,00	4 728,16	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zainstalowano alarm przeciwwłamaniowy, rejestrator cyfrowy wraz z całym osprzętem oraz 2 kamery zewnętrzne.
33.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane, Gmina planuje budowę oczyszczalni ścieków w Czerniawie
34.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rał. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	485 000,00	313 425,58	0,00	0,00	313 425,58	0,00	313 425,58	Została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej, Sienkiewicza, Krótkiej
35.	900 90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju	2 195 000,00	2 138 396,81	38 396,81	0,00	2 100 000,00	0,00	2 138 396,81	Zostało wykonane około 40 % całego zakresu robót. W roku 2010 zakończono roboty budowlane związane z przebudową oświetlenia parkowego, uporządkowania cieków wodnych w parkach zdrojowych oraz wybudowano nowy obiekt małej architektury, tj. fontannę wraz z niezbędnymi przyłączami. Wykonano 20 % prac polegających na przebudowie istniejących alejek na ciągi piesze o nawierzchni mineralnej, a także 30% prac związanych z rewitalizacją szaty roślinnej w parkach uzdrowskowych

36.	900 90004	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	526 000,00	526 000,00	160 988,00	288 012,00	77 000,00	0,00	526 000,00	Zadanie zakończone. Projekt dofinansowany ze środków EU. Kwota dofinansowania wyniosła 412.012 zł. W ramach zadania zmodernizowano 1 oraz wybudowano 1 nowy plac zabaw. Utworzono również nowe miejsca zieleni o łącznej pow. ok. 5 ha
37.	900 90015	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11 Listopada	30 000,00	15 077,61	15 077,61	0,00	0,00	0,00	15 077,61	Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano dokumentację projektową, wybudowano 3 punkty świetlne.
38.	900 90015	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano podwieszenie oświetlenia drogowego na sieci rozdzielczej NN
39.	900 90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadania nie wykonano
40.	900 90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja	513 000,00	309 560,00	0,00	0,00	309 560,00	0,00	309 560,00	Została wykonana sieć wodociągowa w ulicy Wczasowej, Sienkiewicza
41.	900 90078	Odbudowa kolektora deszczowego o 800 na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju - I etap	547 000,00	535 000,00	10 000,00	0,00	0,00	525 000,00	535 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane dotacją z MSWiA w kwocie 525.000 zł na usuwanie skutków powodzi. W ramach zadania odbudowano kolektor deszczowy o 800 na odcinku 248,95 mb. wraz z 8 studniami rewizyjnymi.
42.	926 92601	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	25 000,00	7 790,50	7 790,50	0,00	0,00	0,00	7 790,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania
43.	926 92601	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	700 000,00	655 321,45	0,00	0,00	655 321,45	0,00	655 321,45	Zadanie zrealizowane. Wydatki zostaną zrefundowane w 2011 roku do kwoty 405.528 zł środkami pochodzącymi z budżetu UE. W ramach zadania przebudowano ok. 25 mb sieci wodociągowej, wybudowano ok. 31,5 mb sieci kanalizacji deszczowej oraz 29 m odwodnienia liniowego. Wykonano płytę skateparku oraz zainstalowano na niej 7 urządzeń wraz z barierką ochronną. Ponadto wykonano ogrodzenia stadionu i remont magazynków.

44.	926 92695	Dokumentacja projektowa Izerskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadania nie zrealizowano
		Razem	12 679 389,00	10 237 518,20	1 236 613,18	1 586 957,81	5 854 707,48	1 559 239,73	10 237 518,20	x