

## Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2010 roku

Lp.	Dz.	Rozdział para-graf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2010 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2010 r.	planu 2010 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002 6060	Zakup i montaż urządzeń do popawy jakości wody	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	145 180,00	99,4%	Zadanie zrealizowane.
2.	600	60016 6050 6057 6059	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	18 540,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 568 540,00	347 790,00	7,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót: 31.10.2010 r. Wykonawcy: Zakład Budownictwa Wodno-Inżynierskiego E.Górski Piotrowice 100 59-424 Męcinka, BUDROMAX S.C. A.Martynowska, D. Martynowska Rzęsiny 104 59-620 Gryfów Śl., Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich HEMAX I.Wasilewska Spółka Komandytowa Al. Wojska Polskiego 49 59-630 Mirsk, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Józefina" ul. Nad Basenem 3 59-850 Świeradów-Zdrój.
3.	600	60016 6050	Modernizacja ul. Brzozowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku.
4.	600	60078 6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano dla Powiatu Lubąńskiego w m-cu lipcu br.
5.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ul. Parkowej w Świeradowie-Zdroju	196 000,00	0,00	0,00	399 000,00	595 000,00	8 540,00	1,4%	Zadanie dofinansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Wykonawca: Kamień, Forma, zieleń M.Bronicki ul. Piastowska 6 Świeradów-Zdrój. Umowny termin zakończenia robót: 29.10.2010 r.
6.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ul. Korczaka w Świeradowie-Zdroju	61 000,00	0,00	0,00	125 500,00	186 500,00	3 172,00	1,7%	Dofinansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Wykonawca: DROG-MAX T.Mak ul. Bolesławiecka 37 Zgorzelec. Zadanie zakończono w sierpniu br.

7.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	67 200,00	0,00	0,00	175 500,00	242 700,00	3 660,00	1,5%	Dofinansowane dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Wykonawca: Zadanie zakończone w sierpniu br. w trakcie realizacji. Wykonawca: Kamień, Forma, Zieleń M.Bronicki ul. Piastowska 6 Świeradów-Zdrój. Zakończono w sierpniu br.
8.	630	63003 6050	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	29 000,00	0,00	100 000,00	0,00	129 000,00	4 287,00	3,3%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
9.	700	70005 6057 6059	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przeszość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 800,00	0,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy S.J. ul. Poznańska 12-13 59-220 Legnica. Umowny termin ukończenia robót: 30.10.2012 r.
10.	700	70005 6050	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	64 700,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 660,00	99,9%	Wykonano dokumentację projektową dla zadania.
11.	700	70005 6050	Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. W trakcie realizacji.
12.	700	70005 6050	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 712,00	58,6%	Wykonano dokumentację .
13.	700	70005 6060	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	100,0%	Zrealizowane.
14.	700	70005 6060	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9 obręb IV przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2010 r.
15.	720	72095 6620	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	16 439,00	0,00	0,00	0,00	16 439,00	16 438,76	100,0%	Zrealizowano I etap zadania.

16.	750	75075 6060	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2010 roku.
17.	754	75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że w bieżącym roku budżetowym zadanie nie będzie realizowane.
18.	754	75416 6060	Zakup amochodu dla Straży Miejskiej	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0%	Zakupiono samochód dla Straży Miejskiej.
19.	801	80101 6060	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła-Kraina Sprawności i Zdrowia"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 880,00	97,6%	Wykonano dokumentację, odstąpiono od realizacji projektu ze względu na wysoki poziom wydatków.
20.	801	80101, 80110 6050	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
21.	801	80101, 80110 6060	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	16 396,63	136,6%	Zadanie zrealizowane. Jednostka złożyła wyjaśnienie dot. przekroczenia planowanego wydatku majątkowego oraz wniosek o dokonanie stosownych zmian w planie finansowym.
22.	801	80101 6060	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2010 r.
23.	801	80104 6060	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2010 r.
24.	801	80104 6050	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
25.	801	80104 6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2010 r.
26.	801	80104 6050	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 181,97	68,7%	Zadanie wykonane.
27.	801	80110 6060	Zakup wizualiera do Gimnazjum	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2010 r.
28.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.

29.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górska, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	25 000,00	0,00	400 000,00		425 000,00	8 748,27	2,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac: 30.09.2010 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX I. Wasilewska Spółka Komandytowa Al. Wojska Polskiego 49 59-630 Mirsk, BUDROMAX S.C. A. Martynowska, D. Martynowska Rząsiny 104 59-620 Gryfów Śl., Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego E. Górski Piotrowice 100 59-424 Męcinka.
30.	900	90001 6050	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	915,00	9,2%	W m-cu czerwcu wykonano dokumentację projektową przebudowy przepustu.
31.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	4 517,50	4,3%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawca: "AZE Zając, Kościółek" Spółka Jawna 34-625 Skrzydlina 101. Umowny termin sporządzenia dokumentacji: 15.09.2010 r.
32.	900	90004 6050 6057 6059	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	45 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 195 000,00	25 160,97	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Ostateczny, umowny termin zakończenia prac: 31.10.2011 r. Wykonawcy: konsorcjum: "OGROD" Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ul. Lawendowa 1 66-440 Skwierzyna (lider), "KIM-77" Paweł Nowak ul. Piekoszowska 41/60 25-735 Kielce (członek), PPHU "ENERKOM" ul. Kosynierów Gdyńskich 94/2 66-400 Gorzów Wielkopolski (członek), HELMAR Sp. z o.o. ul. Lipowa 4 05-806 Komorów (członek).
33.	900	90004 6050 6057 6059	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	161 000,00	0,00	365 000,00	0,00	526 000,00	33 123,88	6,3%	Zadanie zostało zrealizowane. Ostateczna płatność nastąpiła w m-cu lipcu br.

34.	900	90015 6050	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2010 r.
35.	900	90015 6050	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 150,00	91,5%	Opracowano dokumentację techniczną.
36.	900	90095 6050	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie rozpoczynane w bieżącym roku budżetowym.
37.	900	90095 6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja	13 000,00	0,00	500 000,00	0,00	513 000,00	1 200,00	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia: 31.10.2010 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Józefina" ul. Nad Basenem 3 59-850 Świeradów-Zdrój, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX I. Wasilewska Spółka Komandytowa Al. Wojska Polskiego 49 59-630 Mirsk, BUDROMAX S.C. A. Martynowska, D. Martynowska Rząsiny 104 59-620 Gryfów Śl., Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego E. Górski Piotrowice 100 59-424 Męcinka.
38.	926	92601 6050	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II kwartale br.
39.	926	92601 6050	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	22 082,13	3,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia : 15.10.2010 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo AXJO.PL Wojciechowski Jacek ul. Zjednoczenia Narodowego 63/1 58-560 Jelenia Góra
<b>Razem:</b>				<b>1 406 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 315 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 421 589,00</b>	<b>790 206,11</b>	<b>6,9%</b>	<b>x</b>

Uwaga: środki pochodzące z budżetu UE do chwili refundacji są finansowane środkami z obligacji i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW.