

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku

Lp.	Dz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2008 roku	Źródła finansowania					Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	inne źródła			RAZEM	
						środki UE	kredyty, pożyczki	dotacje		
1	2	4			5	6	7	8	9	12
1.	400	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m.Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kwotę 18.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Całkowita realizacja nastąpi w 2009 roku.
2.	600	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	55 714,00	55 714,00	55 714,00	0,00	0,00	0,00	55 714,00	Zadanie zrealizowane.
3.	600	Przebudowa ul. Cmentarnej - II etap	50 000,00	49 912,60	49 912,60	0,00	0,00	0,00	49 912,60	Zadanie zrealizowane. Wykonano warstwę odłączającą-piasek, położono płyty ażurowe i zamontowano ochronne bariery stalowe (70 mb).
4.	600	Kontynuacja projektu:"Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	5 000,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73	Wykonano odbitki map niezbędne do kompletowania wniosku o aplikację środków z budżetu UE.
5.	600	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna II etap	210 000,00	207 147,61	0,00	0,00	43 284,61	163 863,00	207 147,61	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi Obudowano konstrukcję drogi oraz warstwy jezdnej o pow. 1203 m2.
6.	600	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Graniczna	55 500,00	55 196,95	0,00	0,00	13 735,95	41 461,00	55 196,95	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi Obudowano konstrukcję drogi oraz warstwy jezdnej o pow. 51 m2. Położono chodnik z kostki betonowej na pow. 91,5 mb wraz z obrzeżami o dł. 50 mb.

7.	600	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Modrzewiowa -	62 500,00	61 500,00	0,00	0,00	13 500,00	48 000,00	61 500,00	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Odbudowano nawierzchnię drogi o dł. 315 mb.
8.	600	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Izerska -	43 000,00	42 023,01	0,00	0,00	9 225,01	32 798,00	42 023,01	Zadanie zrealizowane. Współfinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Odbudowano nawierzchnię drogi o dł. 270 mb.
9.	600	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	218 000,00	204 199,00	0,00	0,00	204 199,00	0,00	204 199,00	Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2008 roku. Wykonane w I kw. 2009 roku.
10.	600	Budowa łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	70 000,00	69 528,56	69 528,56	0,00	0,00	0,00	69 528,56	Zadanie zrealizowane. Wykonano 75mb łącznika z warstwą odsączającą, kruszywem łamanym i nawierzchnią warstwy jezdnej z kostki betonowej. Wbudowano 170 mb krawężników betonowych.
11.	600	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	33 778,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	przygotowaniem wniosku i tłumaczeniami tekstów dokumentów niezbędnych do skompletowania wniosku o aplikację środków finansowych. Kwotę 15.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem 2008
12.	600	Modernizacja ul. Strażackiej - I etap	5 000,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	W 2008 roku sporządzono dokumentację techniczną i kosztorysową przedsięwzięcia.
13.	600	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	1 579 000,00	1 573 528,53	1 053 853,53	0,00	468 172,84	413 875,00	1 935 901,37	Zadanie zrealizowane. Dofinansowane dotacją MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Odbudowano ulicę o długości 1161 mb, ułożono chodniki o dł. 2267 mb.
14.	700	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciemu Młyna	62 300,00	62 220,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	62 220,00	Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.
15.	700	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	65 000,00	64 660,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.
16.	710	Zakup i montaż pawilonów handlowych	23 600,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
17.	750	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	12 000,00	9 058,50	9 058,50	0,00	0,00	0,00	9 058,50	Zadanie zrealizowane.
18.	750	Budowa sieci komputerowej w budynku ICWP	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano 8 punktów na partrze budynku, rozbudowano o 4 punkty sieć na II piętrze, wymieniono szafkę krosowniczą, doprowadzono przewody telefoniczne i dodatkowy punkt logiczny .

19.	750	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby ICWP.
20.	754	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	258 450,00	258 450,00	258 450,00	0,00	0,00	0,00	258 450,00	Udzielono II raty dotacji na zakup samochodu pożarniczego. Dotacja została rozliczonaŚrodki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
21.	754	Monitoring miasta	20 000,00	18 235,34	18 235,34	0,00	0,00	0,00	18 235,34	Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację telewizji przemysłowej w budynku ICWP.
22.	754	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W zakresie tego zadania w 2008 roku nie wystąpiły żadne wydatki. Złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE nie został pozytywnie rozpatrzony.
23.	801	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	11 489,00	11 487,52	11 487,52	0,00	0,00	0,00	11 487,52	Zadanie zrealizowane. Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 2.
24.	801	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	23 350,00	23 341,89	23 341,89	0,00	0,00	0,00	23 341,89	Zadanie zrealizowane. Wybudowano ogrodzenie boiska szkolnego.
25.	801	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	5 000,00	3 792,98	3 792,98	0,00	0,00	0,00	3 792,98	Zadanie zrealizowane.
26.	852	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS na stanowisko do obsługi F-szu alimentacyjnego	5 300,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	4 398,00	Zadanie zrealizowane.
27.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	92 000,00	78 423,83	12 423,83	0,00	66 000,00	0,00	78 423,83	Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 307,8 mb, wbudowano 7 betonowych studni rewizyjnych.
28.	900	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	172 800,00	172 797,14	11 797,14	0,00	161 000,00	0,00	172 797,14	Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 108,1 mb.
29.	900	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	29 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	Wykonano analizę opłacalności przedsięwzięcia
30.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa	127 200,00	125 091,48	125 091,48	0,00	0,00	0,00	125 091,48	Wykonano sieć kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicy Stokowej i w ulicy Budowlanych.

31.	900	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	15 000,00	1 766,20	1 766,20	0,00	0,00	0,00	1 766,20	W 2008 roku poniesiono jedynie wydatki związane z tłumaczeniami tekstów i skanowaniem dokumentów niezbędnych do skompletowania wniosku o aplikację środków finansowych.
32.	900	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na konieczność dokonania pomiarów geodezyjnych i uzyskania poawolenia na budowę.
33.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Miejskim Zespole Szkół	35 000,00	33 853,91	33 853,91	0,00	0,00	0,00	33 853,91	Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur pcv: sanitarnej o dł. 56,8 mb, deszczowej o dł. 20 mb.
34.	900	Odbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Willowej w Świeradowie-Zdroju	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane w 2008 roku. Zaplanowane w budżecie na 2009 rok.
35.	900	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	5 100,00	5 053,20	5 053,20	0,00	0,00	0,00	5 053,20	Zadanie zrealizowane.
36.	900	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	10 000,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	Wykonano inwentaryzację ujęcia wody.
37.	900	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane w 2008 roku. Zaplanowane w budżecie na 2009 rok.
38.	926	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	1 566 000,00	1 512 882,59	0,00	0,00	846 882,59	666 000,00	1 512 882,59	Zadanie zrealizowane. Dotacja wyniosła 666.000 zł, w tym od Wojewody dolnośląskiego - 333.000 zł, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego - 333.000 zł.
		Razem	5 004 271,00	4 833 329,57	1 958 307,41	0,00	1 826 000,00	1 370 395,00	5 154 702,41	x