

**Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 roku**

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady	Poniesione nakłady w 2009 roku	Źródła finansowania					Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	inne źródła			RAZEM	
						środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600 60016	Kontynuacja projektu "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	33 050,00	32 040,94	32 040,94	0,00	0,00	0,00	32 040,94	W ramach zadania wykonano reprodukcje map, poniesiono wydatki na doradztwo i wsparcie, opracowanie i weryfikacje raportów, wykonano aktualizacje dokumentacji.
2.	600 60016	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	Wykonano roboty budowlane związane z zadaniem.
3.	600 60016	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
4.	600 60016	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	10 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi.
5.	600 60016	Przeudowa ul. Traugutta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
6.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
7.	600 60016	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.

8.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	1 900 000,00	1 319 141,91	0,00	0,00	1 319 141,91	0,00	1 319 141,91	Wykonano I etap inwestycji oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, mapy.
9.	600 60078	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	241 700,00	232 731,40	0,00	0,00	87 031,40	145 700,00	232 731,40	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane z dotacji MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
10.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	754 300,00	719 670,01	0,00	0,00	202 170,01	517 500,00	719 670,01	Zadanie dofinansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2009 roku wykonano część zadania. Zawarto aneks z MSWiA oraz z wykonawcą ustalając ostateczny termin zakończenia do 30 czerwca 2010 r. Wydatki dotyczące niezakończonych części zadania w kwocie 190.170 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku.
11.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
12.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strażacka	816 000,00	801 697,75	0,00	0,00	177 697,75	624 000,00	801 697,75	Zadanie wykonane. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w wys. 624.000 zł.
13.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Żeromskiego	213 000,00	173 439,99	0,00	0,00	5 439,99	168 000,00	173 439,99	Zadanie wykonane. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w wys. 168.000 zł.
14.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w górach Izerskich	2 000,00	838,50	838,50	0,00	0,00	0,00	838,50	W ramach zadania poniesiono wydatki na tłumaczenia, odbitki i kserokopie makro i ewidencyjne do celów projektu.
15.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.

16.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerski	10 000,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	9 028,00	Wydatki dotyczyły opracowania studium wykonalności.
17.	750 75023	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane. Projekt zastąpiono nowym o nazwie "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego", którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2009 roku.
18.	750 75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	10 000,00	7 290,20	7 290,20	0,00	0,00	0,00	7 290,20	Zadanie zostało zrealizowane.
19.	750 75023	Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu. W 2009 roku nie poniesiono wydatków związanych z zadaniem.
20.	750 75075	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	5 700,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	Zadanie zrealizowane.
21.	754 75412	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
22.	754 75412	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja odbędzie się - w miarę posiadania przez Gminę środków finansowych - w kolejnych latach budżetowych.
23.	801 80101	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy szkole Podstawowej Nr 2	68 293,00	68 293,00	68 293,00	0,00	0,00	0,00	68 293,00	Zadanie zrealizowane.
24.	801 80101	Zakup bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo	12 021,00	12 020,36	12 020,36	0,00	0,00	0,00	12 020,36	Zadanie zrealizowane.
25.	801 80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane.
26.	900 90001	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznym oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00	0,00	4 499,99	zadanie zrealizowane.

27.	900 90001	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	20 000,00	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	18 495,00	Zadanie zrealizowane.
28.	900 90001	Wykonanie osadnika ścieków na nieruchomości przy ul. Kopernika 3	10 000,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00	Zadanie zrealizowane.
29.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2009 roku nie ponoszono wydatków na zadanie.
30.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	429 592,00	386 930,65	386 930,65	0,00	0,00	0,00	386 930,65	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano kanalizację sanitarno-deszczową w ul. Strumykowej.
31.	900 90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	60 750,00	53 094,69	53 094,69	0,00	0,00	0,00	53 094,69	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów i kserokopie map.
32.	900 90004	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Wykonano I etap inwestycji polegający na wykonaniu ogrodzenia oraz przebudowie placów zabaw.
33.	900 90015	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	34 300,00	10 657,89	0,00	0,00	10 657,89	0,00	10 657,89	Wykonano punkty świetlne na ulicy Wierzbowej i Mokrej.
34.	900 90015	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	16 500,00	15 499,99	15 499,99	0,00	0,00	0,00	15 499,99	Zakupiono trzy iluminacje świetlne do dekoracji ulic.
35.	900 90078	Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirołka w Świeradowie-Zdroju	321 000,00	310 900,00	0,00	0,00	102 900,00	208 000,00	310 900,00	Zadanie wykonane. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w wys. 208.000 zł.
36.	900 90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	160 000,00	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00	W ramach zadania dokonano wymiany sieci wodociągowej w ulicy Strumykowej.
37.	900 90095	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul.Kilińskiego	20 000,00	8 523,64	8 523,64	0,00	0,00	0,00	8 523,64	W ramach zadania wykonano odbitki map ewidencyjnych oraz projekt prac geologicznych.
38.	900 90095	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	Zadanie nie zostało zakończone w 2009 roku ze względu na konieczność przeprojektowania ujęcia wody oraz dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku.

39.	926 92601	Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	5 900,00	5 664,18	5 664,18	0,00	0,00	0,00	5 664,18	Zadanie zrealizowane.
		<b>Razem</b>	<b>5 593 032,00</b>	<b>4 761 490,09</b>	<b>801 751,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 538,95</b>	<b>1 663 200,00</b>	<b>4 761 490,09</b>	<b>x</b>