

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2011 roku	Poniesione nakłady w 2011 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40002	Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia powierzchniowego na potoku Łużyca	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano operat wodno-prawny.
2.	600 60013	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój "	225 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	W 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, która w 50 % została sfinansowana z budżetu gminy, a za pozostałą część zapłaciła DSDiK we Wrocławiu. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
3.	600 60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój	450 000,00	44 641,75	1 591,75	0,00	43 050,00	44 641,75	w 2011 roku sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
4.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	3 184 129,00	2 180 436,07	360 436,07	1 820 000,00	0,00	2 180 436,07	Zostało wykonane: budowa nowej drogi gminnej od ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego z łącznikiem do ulicy Piastowskiej, przebudowa ulicy Krótkiej wraz z infrastrukturą. Przebudowa ulicy Wczasowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą, przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z infrastrukturą. Przystąpiono do przebudowy ulicy Zdrojowej wraz z infrastrukturą, wykonano kanalizację deszczową, roboty drogowe związane z pasem jezdny, zamontowani sieć oświetlenia ulicznego
5.	600 60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Izerską (koło Domu Zdrojowego i "Krystyny")	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.

6.	600 60016	Przebudowa ul. Szkolnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
7.	600 60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Prusa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
8.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marsz. J. Piłsudskiego	40 000,00	39 491,61	39 491,61	0,00	0,00	39 491,61	W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego na tym odcinku drogi oraz budowy poidełek z wodą wodą mineralną
9.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz promocję projektu
10.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Sanatoryjnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
11.	600 60016	Przebudowa ul. Brzozowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
12.	600 60016	Przebudowa mostu przy ul. Sędziwej wraz z uzupełnieniem muru oporowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie.
13.	600 60016	Budowa balustrady stalowej przy ul. Dolnej	77 000,00	66 051,00	66 051,00	0,00	0,00	66 051,00	Zadanie zrealizowane.
14.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie-Zdroju - kontynuacja zadania	223 403,00	223 303,80	4 300,80	0,00	219 003,00	223 303,80	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 98,07% wartości inwestycji.
15.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	451 440,00	448 980,04	30 006,00	0,00	418 974,04	448 980,04	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,32% wartości inwestycji.
16.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	968 715,00	968 616,71	44 753,00	0,00	923 863,71	968 616,71	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 95,38% wartości inwestycji.
17.	600 60078	Odbudowa nawierzchni dróg: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	547 100,00	547 100,00	33 871,07	0,00	513 228,93	547 100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 93,81% wartości inwestycji.
18.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju	690 451,00	685 530,32	25 755,00	0,00	659 775,32	685 530,32	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 96,24% wartości inwestycji.

19.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju	323 418,00	323 418,00	7 500,00	0,00	315 918,00	323 418,00	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja celowa z MSWiA stanowiła 97,68% wartości inwestycji.
20.	630 63003	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	750 000,00	748 882,35	8 882,35	740 000,00	0,00	748 882,35	Zadanie zrealizowane. W ramach projektu wykonano 11,3 km jednokierunkowych ścieżek rowerowych-singltrek.
21.	630 63003	Wykonanie żeliwnego odlewu "Żabki"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012 roku.
22.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerski	1 267 294,00	880 235,78	20 235,78	860 000,00	0,00	880 235,78	Zostało wykonane 60% zakresu zadania, w tym: roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie młyna wodnego, w budynku informacji turystycznej, w wiacie na biwakowanie. Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu.
23.	700 70005	Zakup kontenerów dla osób eksmitowanych wraz z uzbrojeniem terenu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków finansowych na ten cel.
24.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Sienkiewicza 16	25 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	W 2011 roku wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.
25.	700 70005	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	10 000,00	242,55	242,55	0,00	0,00	242,55	W roku 2011 przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. Rzeczowy zakres projektu będzie realizowany w roku 2012
26.	700 70005	Zakup działki gruntu nr 25/3 am.9, obr. 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego dla nowoprojektowanej drogi gminnej	5 500,00	5 312,66	5 312,66	0,00	0,00	5 312,66	Zadanie zrealizowane.
27.	710 71035	Odbudowa kaplic cmentarnych	16 500,00	14 644,40	14 644,40	0,00	0,00	14 644,40	Naprawiono: mur oporowy przy grobowcach, mur oporowy przy kaplicy cmentarnej, wykonano drzwi do piwnicy kaplicy cmentarnej.
28.	720 72095	Zwrot części dotacji na zadanie "Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego"	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	15 582,00	Dokonano zwrotu części dotacji zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Lubańskim.
29.	750 75075	Zakup pamięci masowej NAS x-raid	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pamięć masową.
30.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Czerniawa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	342 400,00	342 400,00	212 400,00	0,00	130 000,00	342 400,00	Zadanie zrealizowane. Przekazano dotację dla OSP. Samochód został zakupiony.

31.	754 75495	Budowa systemu monitoringu gminnego	15 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	Zadanie zrealizowane.
32.	801 80101 80110	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy MZS w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wystarczających środków finansowych na ten cel.
33.	801 80101 80110	Zakup rejestratora do monitoringu (MZS)	9 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	Zakupiono rejestrator cyfrowy do monitoringu.
34.	801 80101 80110	Klimatyzacja do serwerowni (MZS)	12 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano klimatyzację w serwerowni MZS.
35.	801 80101 80110	Wykonanie oświetlenia boiska przy MZS	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano zadania z powodu braku wystarczającej kwoty środków finansowych na ten cel.
36.	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy SP Nr 2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano zadania z powodu braku wystarczającej kwoty środków finansowych na ten cel.
37.	801 80101	Rozbudowa monitoringu - boisko i plac zabaw przy SP Nr 2	7 000,00	6 499,32	6 499,32	0,00	0,00	6 499,32	Zadanie zostało zrealizowane - dokonano rozbudowy monitoringu.
38.	801 80101	Zakup piłkochwytu wraz z montażem na boisko przy SP Nr 2	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Zadanie zostało wykonane. Zakupiono i zamontowano piłkochwyt na boisko przy SP Nr 2.
39.	801 80104	Budowa piaskownicy z zadaszeniem przy Przedszkolu Miejskim	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie wykonano piaskownicy z zadaszeniem, gdyż zakupiono piaskownicę zasuwaną, tzn. spełniającą wymagania sanepidu. Zakupu dokonano w ramach uzupełnienia wyposażenia przedszkola.
40.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	10 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	W roku 2011 przygotowano dokumentację techniczną zadania. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych etap budowy kanalizacji sanitarnej odłożono na kolejne lata
41.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	60 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	Dokonano wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. Z uwagi na brak środków nie dokonano wykupu sieci kanalizacji sanitarnej.

42.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z PROW na lata 2007-2013
43.	900 90001	Przebudowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków EKOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej	20 000,00	16 960,16	16 960,16	0,00	0,00	16 960,16	Zadanie zrealizowane.
44.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane, Gmina planuje budowę oczyszczalni ścieków w Czerniawie
45.	900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	380 000,00	213 548,12	213 548,12	0,00	0,00	213 548,12	W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Wczasowej, Sienkiewicza, Krótkiej, Asnyka, Br.Czecha
46.	900 90003	Zakup toalety publicznej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
47.	900 90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	3 055 000,00	3 047 711,26	47 711,26	3 000 000,00	0,00	3 047 711,26	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach projektu wykonano przebudowę oświetlenia parkowego, rewitalizację układu komunikacyjnego, a także restaurację cieków wodnych w parkach, wybudowano nową fontannę oraz zamontowano nowe elementy małej architektury; zrewitalizowano szatnię roślinną w parkach
48.	900 90015	Przebudowa linii energetycznej SN przy ul. Sosnowej	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
49.	900 90095	Wykonanie przyłącza wodnego do sieci miejskiej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19 w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	w 2011 roku sporządzono dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku.
50.	900 90095	Budowa wodociągu w ul. Górzystej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
51.	900 90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-go Maja, Zdrojowa	270 000,00	222 917,48	222 917,48	0,00	0,00	222 917,48	W 2011 roku została wykonana sieć wodociągowa w ulicach: Wczasowa, Sienkiewicza, Zdrojowa, Br.Czecha, Asnyka

52.	900 90095	Przebudowa koryt strumieni Santa Maria i Mirotka - I etap	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na brak środków finansowych.
53.	926 92601	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	387 270,00	383 309,39	3 309,39	380 000,00	0,00	383 309,39	Zadanie zrealizowane. W ramach projektu dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego (przebudowa ciągów pieszych, montaż nowych elementów małej architektury, ogrodzenie) oraz wybudowano pole do gry w minigolfa (18 pól do gry wraz z łączącymi je ciągami pieszymi, 3 miejsca odpoczynku, ogrodzenie)
54.	926 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - II etap	15 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	W ramach zadania wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników skateparku
		Razem	14 069 164,00	11 540 469,77	1 516 656,77	6 800 000,00	3 223 813,00	11 540 469,77	x