

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2014 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2014 r.	% wyk. planu 2014 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002 6050	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
2.	400	40095 6050	Budowa wodociągu do posesji przy ul. Długiej 74 w Świeradowie-Zdroju	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
3.	400	40095 6060	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Splacono drugą ratę w wysokości 300.000 zł oraz rozliczono należności za sprzedaną wodę na kwotę 200.000 zł.
4.	600	60016 6050	Modernizacja mostu na ul. Zacisze	20 340,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
5.	600	60016 6050	Wymiana wiat przystankowych (ul. Wyszyńskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Izerska)	21 660,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	21 654,15	99,97%	Zadanie zrealizowane.
6.	600	60016 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
7.	600	60016 6050	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
8.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Brzozowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu sierpniu br.
9.	600	60016 6057 6059	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój	1 240 840,00	285 000,00	4 150 000,00	0,00	5 675 840,00	762 663,95	13,44%	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	600	60016 6050	Przebudowa przepustu drogowego w ul. Cichej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
11.	600	60016 6050	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
12.	600	60016 6050	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
13.	600	60016 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Jaskółcza w Świeradowie-Zdroju	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 750,00	99,2%	Zadanie zrealizowane.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2014

14.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kilińskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 - 0+500)	54 297,00	0,00	0,00	800 000,00	854 297,00	9 909,00	1,2%	Zadanie w trakcie realizacji.
15.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dolna w Świeradowie-Zdroju (km 0+347 - 0+875)	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8%	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
16.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Korczaka w Świeradowie-Zdroju (km 0+191 - 0+316)	90 000,00	0,00	0,00	122 198,00	212 198,00	3 936,00	1,9%	do dnia 30 czerwca br. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadanie w trakcie realizacji.
17.	630	63003 6057 6059	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	54 492,41	97,3%	Zadanie zrealizowane.
18.	630	63003 6050	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich - II etap	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
19.	630	63003 6050	Plan miasta - tablica przy ul. Wyszyńskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
20.	700	70005 6057 6059	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	22 742,00	94,8%	Zadanie zostało zrealizowane.
21.	700	70005 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Cmentarna 1	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	710,62	17,8%	W pierwszym półroczu br. wykonano dokumentację instalacji. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji wykonano instalację gazową.
22.	700	70005 6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
23.	700	70005 6050	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
24.	700	70005 6050	Przebudowa wejścia do lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Zdrojowej 20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
25.	700	70005 6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 807,06	9,4%	Zadanie w trakcie realizacji.
26.	700	70005 6060	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,0%	Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
27.	700	70005 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie wykonane w przypadku pojawienia się konieczności zakupu nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy.
28.	700	70005 6060	Zakup gruntu pod wyciągiem narciarskim Świeradowiec	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
29.	710	71035 6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2014

30.	710	71035 6050	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
31.	750	75023 6060	Zakup UPS o dużej mocy	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	Zakup odbędzie się w II półroczu br.
32.	750	75023 6060	Zakup kserokopiarki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	Zakup odbędzie się w II półroczu br.
33.	754	75412 6050	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
34.	754	75412 6050	Wymiana bram garażowych, drzwi oraz okna w remizie OSP w Czerniawie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
35.	801	80101 6060	Zakup szafy na pomoce dydaktyczne (SP Nr 2)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
36.	801	80104 6050	Zakup i montaż systemu domofonowego (Przedszkole Miejskie)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
37.	900	90001 6050	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
38.	900	90001 6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Willowa, Wczasowa, Krótka i Zakopiańska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
39.	900	90001 6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	511 960,00	0,00	3 380 840,00	0,00	3 892 800,00	578 435,48	14,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zaawansowanie prac wynosi około 70%.
40.	900	90002 6050	Modernizacja PSZOK	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
41.	900	90004 6050	Modernizacja placów zabaw	581 500,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	800,00	0,1%	Na dzień sporządzenia niniejszej informacji zadanie zostało zrealizowane.
42.	900	90002 6050	Zakup systemu monitorującego typu LAS 5.3.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 991,30	99,9%	Zadanie zrealizowane.
43.	900	90005 6050	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br. Gmina otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 71.094,00 zł. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2014-2015.
44.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
45.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Mokra	4 550,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 523,60	99,4%	Zadanie zrealizowane.
46.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego- ul. Młyńska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.

załącznik nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za I półrocze 2014

47.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
48.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego- ul. Nadrzeczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych.
49.	900	90015 6050	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego ul. Leśna, ul. Myśliwska, ul. Zacisze i ul. Górzysta	26 450,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
50.	900	90095 6057 6059	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	18 142,50	0,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji stopień zaawansowania prac szacuje się na około 50%.
51.	900	90095 6050	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.
52.	921	92116 6220	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	47 381,00	20,0%	W trakcie realizacji. Łączna wartość zadania wynosi 1.110.654 zł, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 831.640 zł.
53.	926	92695 6050	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.
			Razem:	4 425 597,00	285 000,00	9 980 840,00	922 198,00	15 613 635,00	2 073 474,07	13,3%	x