

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2009 roku

Lp.	Dz.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2009 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2009 r.	% wyk. planu 2009 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016 6050	Kontynuacja projektu "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska w Świeradowie-Zdroju"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	291,87	29,2%	Wykonano reprodukcję map służących aktualizacji dokumentacji projektowej.
2.	600	60016 6050	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
3.	600	60016 6050	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku.
4.	600	60016 6050	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że w bieżącym roku zadanie nie będzie zrealizowane.
5.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Traugutta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., po zwiększeniu wydatków na ten cel.
6.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.
7.	600	60016 6050	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przeiwduje się, że zadanie nie będzie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.
8.	600	60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00	53 740,00	2,8%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie dofinansowane w 50% ze środków UE. Do momentu refundacji wydatki będą finansowane kredytem bankowym. Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale br.

9.	600	60078 6050	Odbudowa ul. Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	58 200,00	182 500,00	241 700,00	0,00	0,0%	Zadanie współfinansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Zakończenie nastąpi w II półroczu br.
10.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	0,00	0,00	141 800,00	491 200,00	633 000,00	7 000,01	1,1%	Zadanie współfinansowane dotacją z MSWiA na usuwanie skutków powodzi. Przygotowano dokumentację techniczną. Zakończenie nastąpi w II półroczu br.
11.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna II etap	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
12.	700	70005 6050	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się że w bieżącym roku zadanie nie będzie wykonane.
13.	700	70005 6050	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek partnerski o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu UE.
14.	750	75023 6050	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego powiatu lubańskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,0%	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z MSWiA. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2009-2010.
15.	750	75023 6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku ICWP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 830,00	18,3%	Zadanie zrealizowane. Zapłata za usługę nastąpiła w m-cu lipcu br.
16.	750	75075 6060	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane.
17.	754	75412 6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że w bieżącym roku budżetowym zadanie nie będzie zrealizowane.
18.	754	75412 6050	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że w bieżącym roku budżetowym zadanie nie będzie zrealizowane.
19.	801	80101 6050	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	7 564,00	11,1%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

20.	801	80104 6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2009 roku.
21.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.
22.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Krótka, Wczasowa i Willowa	299 592,00	0,00	0,00	0,00	299 592,00	14 000,00	4,7%	Sporządzono dokumentację techniczną dla ul. Strumykowej.
23.	900	90001 6050	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznym oczyszczalni ścieków	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	Zadanie zostało wykonane.
24.	900	90001 6050	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 995,00	90,0%	Zadanie zostało wykonane.
25.	900	90004 6050	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju"	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	52 727,26	89,4%	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
26.	900	90004 6050	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	14 828,68	2,2%	Sporządzono dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu UE.
27.	900	90015 6050	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	Zakłada się że w II półroczu br. zostaną zwiększone środki finansowe na zadanie i nastąpi jego realizacja.
28.	900	90015 6060	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	16 500,00	0,00	0,00		16 500,00	15 499,99	93,9%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono iluminacje do dekoracji miasta.
29.	900	90095 6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,0%	W m-cu lipcu wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Sienkiewicza i Wczasowa.

30.	900	90095 6050	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2009 r.
31.	900	90095 6050	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 523,64	42,6%	W I półroczu br. wykonano projekt prac geologicznych.
32.	926	92601 6060	Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane . Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na stadionie.
			Razem:	1 538 692,00	0,00	2 088 000,00	673 700,00	4 300 392,00	207 000,45	4,8%	x